



Rakennusvalvonta

Lupatunnus \_\_\_\_\_

RAKENNUSPAIKKA	Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti / RN:o
Osoite			
Toimenpide			
Rakennuttaja			
Suunnittelija			
Vastaava työnjohtaja <input type="checkbox"/> hakemus hyväksytty rakennusvalvonassa			

TYÖVAIHETARKASTUS	VARMENNUSMERKINTÄ		
	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Lupaan, sen ehtoihin ja hyväksytyihin suunnitelmiin on tutustuttu			
Pohjamaan rakennuskelpoisuus ja perustamistapa on selvitetty			
Sisäpuoliset pohjaviemärit on tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)			
Esikäsittelysäiliöt, täytöt ja mahdollinen säiliöiden ankkurointi on tarkastettu			
Ulkopuoliset maaviemärit on tarkastettu (liitokset, kallistus, arinat, eristys, täyttö)			
Jako-, tarkastus- ja umpikaivot on tarkastettu kansistoineen			
Tiivistys ja suodatinkangas on tarkastettu			
Suodattimen / imeyttimen putkistot on tarkastettu			
Suodattimen maakerrokset on tarkastettu ja sadevesisuojaus tehty			
Lämmöneristykset on tarkastettu			
Pienpuhdistamo hälytyslaitteineen ja sähköasennuksineen on tarkastettu			
Säiliöiden ja pumppaamoiden kannet on lukittu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis			
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin			

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet:

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

ver 14.12.04