



RAKENNUSPAIKKA	Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti / RN:o
Osoite			
Toimenpide			
Rakennuttaja			
IV -suunnittelija			
IV -työnjohtaja <input type="checkbox"/> hakemus hyväksytty rakennusvalvonnassa			

TYÖVAIHETARKASTUS	VARMENNUSMERKINTÄ		
	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv -suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Kanaviston ja kojeiden asennustarkastus on suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita on noudatettu ja asennustodistus on tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu ja pöytäkirja on laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu			
Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu			
Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja iv -häätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	LVI -suunnittelija		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	LVI -suunnittelija		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	LVI -suunnittelija		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:

ver 14.12.04