

RAKENNUSPAIKKA	Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti / RN:o
Osoite			
Toimenpide			
Rakennuttaja			
IV -suunnittelija			
IV -työnjohtaja			☐ hakemus hyväksytty rakennusvalvonnassa

TYÖVAIHETARKASTUS	VARMENNUSMERKINTÄ		
	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv –suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu			
Kanaviston ja kojeiden asennustarkastus on suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita on noudatettu ja asennustodistus on tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu ja pöytäkirja on laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu			
Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty.			
Pöytäkirja laadittu			
Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja iv -häätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	LVI - suunnittelija		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	LVI - suunnittelija		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	LVI - suunnittelija		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:
